

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมและซ่อม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย			／	๑๕,๒๕๐	๐.๐๐	๑ – ๓๑ ก.ค. ๖๘
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิด ภัยให้แก่ประชาชนผู้ประสบ สาธารณภัยหรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน			／	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	โครงการรณรงค์เตรียมความ พร้อมป้องกันและจัดการ ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน			／	๑๒,๑๑๐	๐.๐๐	๑ มิ.ย. – ๓๑ ก.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสี่ แยกกลางบ้านไปสะพานอง แสง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒		／		๓๙๙,๕๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓๑ ม.ค. – ๑ เม.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๕	โครงการก่อสร้างรางระบาย น้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมฝา ปิด สายสี่แยกบ้านแม่บุญทัน ถึงร้านค้าแม่ทองสุข บ้านโพธิ์ ตาก หมู่ที่ ๕		/		๒๔๖,๒๐๐	๒๓๙,๐๐๐	๓๑ มี.ค. – ๑ เม.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน พอสุพจน์ หอมจันทร์ บ้าน หนองผือ หมู่ที่ ๖	/			๑๐๗,๒๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๒๙ มี.ค. – ๓๐ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา		/		๒๒๕,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย.และ พ.ย.๖๗
๘	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		/		๒๘๒,๑๐๐	๒๖๓,๐๐๐	เม.ย.และ พ.ย.๖๗
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ			/	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยา เสพติดตำบลบ้านผือ			／	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๑๑	โครงการจัดกิจกรรม “รำลึก คุณเสียแค้น” เนื่องใน เทศกาลงานไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงาน กาชาดจังหวัดขอนแก่น	／			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘ พ.ย. ๖๗
๑๒	โครงการจัดงานประเพณีฮีต ฮอยงานของดีหนองเรือ	／			๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๙ มี.ค. ๖๘
๑๓	โครงการเสริมพลังคลังปัญญา ผู้สูงอายุ			／	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๘
๑๔	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น			／	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๙ ก.ค. ๖๘
๑๕	โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ			／	๕,๘๖๐	๐.๐๐	มี.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๖	โครงการจ้างเหมาบริการ สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวใน ตำบลบ้านผือ		/		๔,๙๐๐	๐.๐๐	มี.ค. – เม.ย. ๖๘
๑๗	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		/		๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เม.ย. – พ.ค. ๖๘
๑๘	โครงการทำหมันสุนัขและแมว จรจัด			/	๓๔,๓๘๕	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๑๙	โครงการจิตอาสาเราทำดีด้วย หัวใจ			/	๒๐,๖๑๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๒๐	โครงการอบรมการบริหาร จัดการขยะโดยชุมชนอย่าง ยั่งยืน			/	๘,๗๑๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการประชามหมู่บ้าน			/	๒๙,๑๓๒	๐.๐๐	ก.พ. ๖๘
๒๒	โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบล บ้านผือ			/	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๒๓	โครงการจ้างเหมารถ รับ-ส่ง นักเรียน		/		๙๘,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต			/	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๕	โครงการเทศบาลโยมเคลื่อนที่			/	๗,๕๐๐	๐.๐๐	ส.ค. ๖๘
๒๖	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร			/	๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๒๘	โครงการอุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอนอง เรือ	/			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘
๒๘	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐ ม.ค. ๖๘
๒๙	จัดซื้อเครื่องปั๊มจ่ายสารเคมี			/	๗๘,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๓๐	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำ			/	๔๕,๐๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๖๘
๓๑	เก้าอี้สนาม	/			๒๐,๐๐๐	๑๔,๗๖๖	๗ ก.พ. ๖๘
๓๒	เก้าอี้สำนักงาน	/			๔,๕๐๐	๔,๔๙๔	๗ ก.พ. ๖๘
๓๓	โต๊ะพับสแตนเลส	/			๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๖๐	๗ ก.พ. ๖๘

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สรุปข้อมูล ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	วัน/เดือน/ปี เริ่ม – สิ้นสุด การดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๔	ประตุน้ำเหล็กหล่อ ขนาด ๘ นิ้ว	/			๘๖,๐๐๐	๔๔,๑๐๐	๓๑ ม.ค. ๖๘
๓๕	เรือตัดท่าย(เรือเหล็ก)	/			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๒๐ ก.พ. ๖๘